

Nyhedsbrev – oktober 2015

Her kommer et kort nyhedsbrev fra Sønderjysk Biogas. Nyhedsbrevet vil i det væsentligste omhandle status for anlægsarbejdet i Bevtoft.



Status for anlægsarbejdet

Det første spadestik til etableringen af Sønderjysk Biogas blev taget i april 2015. Anlægsarbejdet skrider frem planmæssigt, og slutdatoen for ibrugtagning af anlægget er således stadig august 2016. Men allerede fra april næste år foretages de første prøvekørsler af anlægget!

Der er p.t. etableret 6 rådnetank, og der er i dag foretaget en trykprøvning af den første rådnetank. Det forløb uden problemer, og derfor vil der snarest blive foretaget trykprøvninger af de øvrige tanke. Desuden er der lagt fundament til andre tanke og opførelse af administrationsbygningen er påbegyndt.

Inden længe skal der findes en daglig driftsleder til biogasanlægget samt ansættelse af driftspersonale, så alt kan være klar til de første prøvekørsler af anlægget.

Overordnet bemærkninger til budgettet

Frem til dato er der overordnet set ikke indtruffet uforudsete store ekstra udgifter. Således vurderes der, at den nuværende budgetramme for byggeriet på 250 mio. kroner overholdes.

Bestyrelsen besøger alle medlemmer

I september måned påbegyndte bestyrelsen en besøgsrunde hos hvert enkelt medlem. Det sker for få et overblik over den enkelte ejendoms til- og afkørselsforhold, mængder af husdyrgødning og dybstrøelse, status på opbevaringskapacitet, leveringsadresse m.m. Der forventes, at besøgene er afsluttet inden december måned. Du vil blive kontaktet inden besøget.

